



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 51
(απόσπασμα από το πρακτικό 4/07.2.2011)

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση παιδικών χαρών πλ. Τερζάκη και πλ. Αγ. Γερασίμου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ζωγράφου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο, την **07.2.2011** και ώρα **20:30**

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ : Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Κ Α Λ Λ Ι Ρ Η Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π.ΧΡΙΣΤΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Β.ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΡΣΑΜΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΩΤΟΥΛΑ-ΜΠΙΖΙΟΥΡΑ ΛΟΥΚΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΑΠΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΩ, ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΕΪΝΤΗ-ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛ-ΑΝΙ ΧΑΛΙΝΤ, ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΛΗ, ΚΑΛΥΒΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ. (41 Μέλη)

Τα μέλη του Δ.Σ. προσκλήθηκαν νόμιμα με την **υπ' αριθμ. 2057/03-2-2011** πρόσκληση του Προέδρου και απουσίαζαν οι Δ.Σ. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ και ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (σύνολο 2 μέλη)

Επομένως υπάρχει απαρτία, παρόντος και του κ. Δημάρχου.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κος Κουϊμτζής Περικλής.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και με αριθμό 7^ο ήταν και το θέμα που αναφέρεται στην περίληψη της επικεφαλίδας.

Σχετική με το θέμα ήταν και η 318/27.01.2011 εισήγηση της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Από την εισήγηση και τη συζήτηση που ακολούθησε, προκύπτουν σε συντομία τ' ακόλουθα:

Α. Ιστορικό του έργου

Η δημοπρασία του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών πλ. Τερζάκη & πλ. Αγ. Γερασίμου» που προκηρύχθηκε με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους

ποσοστά έκπτωσης, έγινε στις 13/07/2010, τα πρακτικά της οποίας επικυρώθηκαν με την 223/2010 Α.Δ.Ε. κατά την οποία αναδείχθηκε ανάδοχος η Αντωνιάδου Βασιλική με συνολική προσφορά 266.867,55 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις 16/09/2010 με προθεσμία περαίωσης τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών δηλαδή μέχρι τις 19/01/2011, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η επίβλεψη του έργου ασκείται από τους: Παπαγιαννοπούλου Διονυσία Πολιτικό Μηχανικό και Παναγόπουλο Πέτρο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Β. Αντικείμενο του έργου

Η παρούσα εργολαβία αφορά την διαμόρφωση τμήματος της πλατείας Τερζάκη σε χώρο παιδικής χαράς καθώς και την ανάπλαση του χώρου της υπάρχουσας παιδικής χαράς, που καταλαμβάνει σήμερα μέρος της πλατείας Αγίου Γερασίμου, με αντικατάσταση των υφιστάμενων οργάνων με καινούργια και αναδιάταξη των χώρων παιχνιδιού, νηπίων και παιδών.

Γ. Σκοπός της παράτασης

Οι εργασίες που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στις δύο παιδικές χαρές, ξεκίνησαν από το υπό διαμόρφωση τμήμα της πλατείας Τερζάκη. Στη συνέχεια υποβλήθηκαν στη Διευθύνουσα υπηρεσία, ο 1^{ος} και 2^{ος} λογαριασμός του έργου, που έχουν υπογραφεί και θεωρηθεί, αλλά εκκρεμεί η πληρωμή τους. Επειδή και για τους δύο λογαριασμούς έχει παρέλθει η προθεσμία αποπληρωμής, έγιναν από την ανάδοχο δηλώσεις διακοπής εργασιών (υπ' αριθμ. 15159/10-12-2010 και 15256/14-12-2010) σύμφωνα με το άρθρο 48 του Π.Δ. 609/85. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν αποδεκτές από τη Διευθύνουσα υπηρεσία. Επειδή η αποπεράτωση των ημιτελών εργασιών στους υπό διαμόρφωση χώρους των παιδικών χαρών κρίνεται απαραίτητη, λόγω κυρίως κινδύνου ατυχημάτων στα υφιστάμενα εργοτάξια, και θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί από το παρόν έργο, ζητούμε επιπλέον παράταση 3 μηνών, δηλαδή νέο πέρας στις 30/04/2011, λαμβάνοντας συγχρόνως υπ' όψιν και την με αρ. πρωτ. 318/12-01-11 σχετική αίτηση της αναδόχου.

Καλείται λοιπόν το ΔΣ για τη λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση παιδικών χαρών πλ. Τερζάκη και πλ. Αγ. Γερασίμου».

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Κατά πλειοψηφία την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση παιδικών χαρών πλ. Τερζάκη και πλ. Αγ. Γερασίμου» για 3 μήνες δηλαδή νέο πέρας στις 30/04/2011.

Μειοψήφησαν τα μέλη του Δ.Σ.: Μπαρμπέρης Ευθύμιος, Καραβίδας Ανδρέας και Νενεδάκη Ουρανία.

Προς το σκοπό αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή από το πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΧΡΙΣΤΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ - ΣΦΑΚΑΚΗ

